



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA DE BOA SAUDE - PMBS/RN

GABINETE DA PREFEITA

CNPJ Nº 08.142.655/0001-06

END. RUA MANOEL JOAQUIM DE SOUZA, 434 - CENTRO

FONE/FAX: 3256-2226 – www.boasaude.rn.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - CR: 1.061.297-88/2018

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BOA SAÚDE/RN

DATA: 06 DE AGOSTO DE 2020

ITEM	DESCRIÇÃO	R\$ PARCIAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	REF. DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE															
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.213,08	R\$ 2.213,08	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 533,41	R\$ 533,41	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.3	FUNDAÇÃO	R\$ 4.078,67	R\$ 4.078,67	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.4	ALVENARIAS	R\$ 11.796,60	R\$ 11.796,60	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.5	COBERTURA	R\$ 26.168,85	R\$ 26.168,85	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 4.152,80	R\$ -	0,00%	R\$ 4.152,80	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 2.106,01	R\$ -	0,00%	R\$ 2.106,01	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.474,56	R\$ -	0,00%	R\$ 14.474,56	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 34.320,72	R\$ -	0,00%	R\$ 3.432,07	10,00%	R\$ 13.728,29	40,00%	R\$ 17.160,36	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
1.10	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 39.368,67	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.873,73	20,00%	R\$ 7.873,73	20,00%	R\$ 11.810,60	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.810,60	30,00%
1.11	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 10.826,02	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 5.413,01	50,00%	R\$ 5.413,01	50,00%	R\$ -	0,00%
1.1.12	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	R\$ 23.365,68	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.673,14	20,00%	R\$ 18.692,54	80,00%	R\$ -	0,00%
1.1.13	PINTURA	R\$ 36.580,57	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.658,06	10,00%	R\$ 32.922,51	90,00%
1.1.14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 55.112,23	R\$ 11.022,45	20,00%	R\$ 11.022,45	20,00%	R\$ 11.022,45	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.022,45	20,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.022,45	20,00%
1.1.15	INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS	R\$ 9.486,26	R\$ -	0,00%	R\$ 3.794,50	40,00%	R\$ 1.422,94	15,00%	R\$ 2.845,88	30,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.422,94	15,00%
1.1.16	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GÁS	R\$ 3.825,22	R\$ -	0,00%	R\$ 3.825,22	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
VALOR TOTAL:		R\$ 278.409,35														
VALOR PARCIAL:			R\$ 55.813,06	20,05%	R\$ 42.807,61	15,38%	R\$ 34.047,41	12,23%	R\$ 27.879,97	10,01%	R\$ 32.919,19	11,82%	R\$ 27.763,61	9,97%	R\$ 57.178,50	20,54%
VALOR ACUMULADO:			R\$ 55.813,06	20,05%	R\$ 98.620,67	35,42%	R\$ 132.668,08	47,65%	R\$ 160.548,05	57,67%	R\$ 193.467,24	69,49%	R\$ 221.230,85	79,46%	R\$ 278.409,35	100,00%